

Emlékeztető

Készült: 2016.01.18. Écs

Tárgy: Győrszabadhegy-V-eszprém vv. 138-139 hmsz. Kerethíd tervezése, ajánlatadást megelőző bejárás

A bejárás a csatolt jelenléti íven szereplő vállalkozók és a MÁV FKG Kft. képviselői jelentek meg. Az elbontandó híd helyén tervezendő kerethíd helyszínét megtekintettük.

A bejárásról elhangzott:

A kábel kiváltási, süllyesztési tervet, valamint az átépítés idejére az ideiglenes mederkialakítás és a vízelvezetési tervet csak abban az esetben kell készíteni, ha a MÁV Távközlési Főnökség és/vagy a Vízügy előírja, ezért a fenti tervek készítését külön tételekben, opcionálisan kérjük megajánlani.

A kerethíd építés tervezett vágányzári ideje 2016. augusztus első fele.

Az üzemeltető 2,0 x 2,0m nyílású, 13m hosszú keret beépítését irányozta elő, 6 m vizsgáólépcső építéssel, 60 m² burkolat készítéssel, 13 vm vágány cserével. Amennyiben másol, tavaszi vágányzári munkáink valamelyikén nem kerül felhasználásra egy 2,5/2,0 nyílásméretű, 14,15 m hosszú, raktáron lévő keretünk, akkor a nyertes tervezőnek meg kell vizsgálni annak beépíthetőségét a tárgyi munkán.

A tervezési határidők tekintettel az augusztusi vágányzári időpontra és a jelenleg még bizonytalan nyílásméret (2,0/2,0 vagy 2,5/2,0) miatt az alábbiakra módosítjuk:

- bírálati terv megküldése digitálisan: márc. 04.
- jóváhagyott kiviteli terv: márc. 18.



Emlékeztetőt összeállította: Kovács Iván

MÁV FKG Kft. Mémőki Létesítmények Divízió

