



## Emlékeztető

**Készült:** 2016.04.19. Felsőmocsolád vasútállomás

**Tárgy:** Mernye-Felsőmocsolád 238+07 hmsz. meglévő műtárgy átépítéséhez vb. kerethíd tervezése, ajánlatadást megelőző bejárás

A bejáráson a csatolt jelenléti íven szereplő tervező (MSC Kft.) és a MÁV FKG Kft. képviselői jelentek meg. Az elbontandó híd helyén tervezendő kerethíd helyszínét megtekintettük.

### **A bejáráson elhangzott:**

A kábel kiváltási, süllyesztési tervet, valamint az átépítés idejére az ideiglenes mederkialakítás és a vízelvezetési tervet csak abban az esetben kell készíteni, ha a MÁV Távközlési Főnökség és/vagy a Vízügy előírja, ezért a fenti tervek készítését külön tételekben, opcionálisan kérjük megajánlani.

A kerethíd építés tervezett vágányzári ideje még nincs programban, legkorábban 2018-ban várható. Jelenleg a Ferrobeton Kft-vel vagyunk szerződésben keretelem gyártásra-szállításra. A Ferrobeton által gyártott aktuális keretelem táblázatot mellékelten küldjük.

Az ajánlattételi felhívásban szereplő 2,0/2,0 m nyílásméret csak példa, nem előírányzott méret!

A meglévő híd 3,0m nyílású, csatoltan küldjük a tervtári terveket.

A tervezéshez a MÁV telekhatár térképet is biztosítani fogjuk.

A tervezési határidők az ajánlattételi felhívás szerintiek.

Emlékeztetőt összeállította: Kovács Iván  
MÁV FKG Kft. Mémőki Létesítmények Divízió