

Jegyzőkönyv helyszíni bejárásról

2015.11.20-án Herceghalom Biatorbágy mh. között 377+00 szelvény 1/1,75 mny csőáteresz karbantartási munkái kapcsán (OK-H-BpK-15-009) helyszíni bejárást tartottunk. A bejáráson az alábbiak kerültek megállapításra:

- A helyszínen megállapításra került, hogy a munka kiírása közben a helyszín megváltozott. A befolyási oldalon a híd a közút felé meghosszabbításra került.
- A helyszín bejáráson a munkaterület megtekintésre került, és a felmerült kérdésekre 11.23.-án üzemeltetővel közösen adunk választ.
- Az üzemeltető álláspontja szerint a womázást a P+R parkoló felőli aknától kell kezdeni, és a vasút felőli végén kell értelemszerűen befejezni.
- A két kotrási tétel, híd alatti meder, illetve árok a kifolyási oldalra vonatkozik, hulladékelszállítással.
- Az így womázandó hossz 58 fm a 11.23-i geodéziai felmérés alapján. A soron viszont 3 nap lett becsülve a munka mennyiségére, nem pedig hossz. Az árak összevethetősége végett kérjük, hogy az árat, a womázás feladat elvégzésére egy összegben adják meg, a felmérésben szereplő mennyiségre.

Laczko Gábor

Főépítésvezető