

EMLÉKEZTETŐ

TÁRGY: KISKUNFÉLEGYHÁZA PFT. SZAKASZÉPÜLET HELYSZÍNI BEJÁRÁS (FESTÉS, KERÍTÉS ÉPÍTÉS)

HELYSZÍN: KISKUNFÉLEGYHÁZA ÁLLOMÁS

IDŐPONT:2017.12.04.

RÉSZTVEVŐK: LÁSD. JELENLÉTI ÍV SZERINT

A helyszíni bejárás során a jelenlévők megtekintették a kivitelezés helyszínét. Az egyeztetés során az alábbi észrevételeket emelnénk ki:

KERÍTÉS ÉPÍTÉSE:

- Pont alap építése lehetséges, sávalap nem előírás a diszpozíció szerint.
- Kerítés magassága: 1,50 m legyen.
- Az új kerítésrésznek illeszkedni kell a meglévő kerítéshez.
- Lehetőség szerint tolókapu építése javasolt.
- Visszneremény nem ismert, nem várható.
- Gázóraszekrény mellett két oszlop elhelyezése szükséges. A kerítés a gázóraszekrény alatt haladhat, alacsonyabb magasságban vezetve.
- Munkakezdés előtt 1 héttel a MÁV-os területi Kollégák a kerítés mellett tárolt anyagokat elpakolják, munkaterületet biztosítanak a kerítés építéséhez.
- A kerítés mentén lévő bozót, növényzet irtását a MÁV-os területi Kollégák elvégzik munkaterület átadás előtt.

EMLÉKEZTETŐT ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

BAJKAI-MARTON NOÉMI
MÁV FKG KFT - MLD.

Bp. 2018.01.16.