

Újszász Névtelen víz átfolyás tervezési feladat bejárás emlékeztető

A feladat része ebben az esetben a hozzá kapcsolódó geodéziái felmérés, illetve a geotechnikai vizsgálat elkészítése.

A híd kiviteli terveit be kell adni jóváhagyásra a zöld hatósághoz, mivel a terület Natura2000 védettség alatt áll.

A vízügy képviselője szerint szelvény csökkenés maximum 10%-ban lehetséges. A küszöb szintet viszont szeretnék csökkenteni. A pontos méret leegyeztetését a MÁV FKG Kft. fogja elvégezni.

A tervezési feladat része a csatlakozó elő és utómeder kialakításának megtervezése.

A jóváhagyásokat meg kell szerezni valamennyi érintett szervezettől, és ennek fényében fogja a MÁV Zrt üzemeltetője jóváhagyni a terveket.

A szerkezeten kábelek nem haladnak át előzetes információink alapján, a vonali kábelek a híd mellett a 80cm – 120cm mélységben haladnak. Ezek a munkaterületet csak az előmeder kialakításakor érinthetik. Ezeket valószínűleg az év során ki is váltják. Mindazonáltal a kábel egyeztetés szükséges a tervezéshez.