

Kiegészítő tájékoztatás - Mérnöki Létesítmények Divízió részére Püspökladány vasútállomás szociális épület vizes blokk karbantartása

A tárgyi munkára vonatkozóan a feltett kérdésekre az Üzemeltető az alábbi válaszokat adta:

- A műszaki leírásban kültéri járda és aszfaltozott út bontása, és aszfaltozás is szerepel. A helyszíni bejárás során sem járda, sem pedig aszfalt bontás/készítés nem került szóba, nem tekintettünk meg semmi erre vonatkozó helyszínt. Kérnénk erről további tájékoztatást.

Sem a feladatkiírásban, sem a költségvetési kiírásban nem kértünk/találtunk ilyen feladatot, így elvégezni sem kell.

- Költségvetési kiírásban 4 m² aljzatbeton bontás szerepel, a kérdés, hogy ez a zuhanyzó aljzatára vonatkozik? Mert 10 zuhanyzó található a vizesblokkban, és ez jóval több, mint 4 m².

A helyiségcsoportban a födémre ágyazó habarcsba rakott burkolat van jelenleg. Ezen ágyazó habarcsot a burkolat bontásával együtt kell elbontani, de a wc-kben és az azelőtti térbővületnél feltételezzük, hogy ezen ágyazóhabarcs vastagabb vagy alá van dolgozva. Ezen lejtésből adódó szintkülönbség elbontásához, vettünk fel 4m² 10 cm vastag aljzatbeton bontást esetleges többletként.

- A költségvetési kiírásban 28 db födémáttörés javítása található, a zuhany összefolyók áttörésén kívül mikre vonatkozik ez a tétel?

A földszint feletti födémről levezetett, illetve a megszüntetett lefolyók környékének a javítására.

- Falazás/1. tétel válaszfal bontása - hol kell válaszfalat bontani? Bejárás során egyedül a szerelőfalak bontása lett számunkra megmutatva, mint elvégzendő feladat.

A szigetelést védő falakat csak a zuhanyosorok beforduló végeinél kell elbontani, a többi szigetelést védő fal szerelőfalként működik tovább utólagos szigeteléssel ellátva.

- Falazás/2. tétel faláttörés téglafalban - hol kell faláttörést készíteni?


A gépészeti strangokban történő víz szerelést lehetővé tevő ideiglenes nyílások készítésére állítottuk be ezen tételt. Ott kell elvégezni, ahol a vízszerelés miatt szükséges.

- Falazás/3. tétel födémáttörés - nem vasbeton lemezfödém található az épületben, hanem vasbeton pallófödém.

A jelenlegi lefolyók helyei nem ott vannak, ahol az kívánatos lenne sem a zuhanyállások szélességében, sem mélységében. A mélységi méreteket a födempallók üregkiosztásának megfelelően, lehetőség szerint a zuhanyállások középvonala felé, míg a szélességi pozícióját a zuhanyállások közepén kell kitűzni, ahol új födémáttöréseket kell létesíteni.

Az épületben nagy valószínűséggel UNIVÁZ UF-MV födempallók vannak beépítve, kiegészítve monolit mezőkkel (pince födémén beazonosíthatóak az elemszélek). A födém áttörések a lenti ábra szerint a körüregek tengelyében engedélyezettek. A függőleges bordák helyén vannak a feszítő vasbetétek elhelyezve, ezért ott megfűrni TILOS a szerkezetet.

„UF-MV/N” JELŰ VASBETON FÖDÉMPALLÓ



- Falazás/6. tétel teherhordó és kitöltő falazat km téglából - erre vonatkozó munkanem sem volt szemléltetve a helyszíni bejárás során, kérnénk felvilágosítást, hogy ez mire utal?

A faláttörések visszafalazására szerepel ezen tétel.

- Hol vannak a hidegburkolatok típusa meghatározva? Sajnos a dokumentációban nem találok.

A hidegburkolatok típusait a kötelezően alkalmazandó anyagféleségek listáiban közöljük június hó végéig.

- A "Feladatkiírás" nevű fájlban "betonacél helyszíni szerelése" tárgyú feladat is meg van jelölve. Erről kérnénk tájékoztatást, pontosítást.

Betonacél szerelése, nincs a munkavégzés során.

- Helyszíni bejárásom felmerült, hogy esetleg kellhet új víznyomvonal gerincet építeni, kérem ennek pontos meghatározását, mértékét, részleteit.

A vízhálózat a pincéből van kiépítve a strangokon keresztül. Kértük a vezeték cseréjét, de ez nem azt jelenti, hogy új lesz a nyomvonal. Amennyiben új nyomvonalra mégis szükség lesz, valamilyen előre nem látható ok miatt, azt a helyszínen ki fogjuk tűzni a vizes szakma jelenlétében, amikor a csővezetékek bontását végzik, vagy elvégezték.

- Szintén helyszíni bejárásom felmerült, hogy a 2. emeleti vizesblokk vízellátása érdekében egy bypass ágot kell kiépíteni ideiglenesen, hogy az 1. emeleti munkálatok

alatt az zavartalanul működhessen, ezzel kapcsolatban is kérnénk további információt, pontosítást, részletezést.

Szakaszosan kell a vezetékcseréket elvégezni, az emeleti leágazás után és előtti ütemezéssel. A két ütemben kivitelezett vezetékek összekötésekor szüneteltetjük az emeleti vízszolgáltatást.

- A homlokzati nyílászárókat érinti-e a karbantartás?

Nem.

- A falakon milyen magasságig készüljön a csempe burkolat?

Ajtó szemöldök magasság közelében a későbbiekben megadott lapoknak megfelelő magasságban ($210\text{cm} \pm 10\text{cm}$)."