

Mészáros Judit

Feladó: Udvarhelyi Ádám
Küldve: 2016. január 5. 13:23
Címzett: Mészáros Judit
Másolatot kap: Borbély Tamás; Ferenczi 2 Zoltán; Kovács Iván
Tárgy: FW: MÁV FKG Kft. MLD - Zalakomári kerethíd tervezése kérdések
Melléletek: Zalakomár - TEB levelezés.PDF

Kedves Judit!

Kérek közvetítsd az ajánlatadók felé, hogy a Zalakomár – Zalaszentjakab 2020+87 hm. szelvényben elhelyezkedő híd esetében **a tervezés során az alábbiakra különös gondot kell fordítani:**

- Az illetékes hidász **szakaszmérnök alábbi levélében foglaltak!**
- A híd mellett elhelyezkedő **felsővezeték tartó oszlop (súlyutánfeszítéses)** a kivitelezést akadályozni fogja! Ennek kapcsán tervezőnek mindenképpen egyeztetnie kell az MÁV Zrt. pécsi Erősáramú főnökségével, és az FKG Kft. MLD-vel is. Előzetes levelezéseink során világossá vált, hogy a felsővezeték tartó oszlop áthelyezésének megszervezéséhez időhiány miatt nincs lehetőség. Elképzelhetően szükséges lehet az oszlop építésközbeli állékonyságának vizsgálata.
- **A hídon vonali kábelek futnak!** „A vonalkábelek védelméről, szükség esetén kiváltásáról gondoskodni kell. A kábelvédelmi munkákról külön tervet kell készíttetni.”

Tájékoztatásul csatoltan küldöm a MÁV Zrt. TEB osztállyal folytatott előzetes levelezést!

Üdvözlettel:

Udvarhelyi Ádám

Előkészítő mérnök

Műszaki Üzletág – Építési Főmérnökség

Mérnöki Létesítmények Divízió

e-mail: udvarhelyi.adam@fkg.hu

mobil: +36-30/581-9597

MÁV FKG Kft.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

Tel.: 06-30/435-8680

Budapesti központ:

1102 Budapest, Kőér u. 2/D

Tel.: 06-1/432-8700

From: Boros Hajnalka Márta

Sent: Tuesday, January 05, 2016 9:46 AM

To: Udvarhelyi Ádám <udvarhelyi.adam@fkg.hu>

Cc: Kenderesi Irén <kenderesi.iren@mav.hu>; Katona István <katona.istvan@mav.hu>; Dénes Csaba <denes.csaba@mav.hu>; Bózsai János <bozsai.janos@mav.hu>

Subject: RE: MÁV FKG Kft. MLD - Zalakomári kerethíd tervezése kérdések

Kedves Címzett!

A tervező kérdéseire a választ a tervező kell megadja. A helyszíni bejárás, mérések, vizsgálatok alapján a tervező megtervezi a szükséges munkákat, az eddigi tapasztalatok szerint, ezt máskor meg is tette. A tervező egyeztet a

Vízüggyel is és kér vízügyi hozzájárulást, vízügyi számítást, valamint minden más szükséges engedélyt, hozzájárulást is a tervező (vagy kivitelező) szerzi be.

Én úgy tudom, hogy a műtárgy alatt a Kiskomáromi csatorna időszakos vízfolyása, a vasúti szelvényezés szerint balról-jobbra folyik. Nem tudom ki a vízfolyás kezelője.

A jelenlegi kerethíd nyílásmérete 2,96 m, ezért kértük az új műtárgyat is 3,0 m nyílásúnak.

A vízvezető csatorna felújítása: a be- és kifolyás csatlakozó medrének felújítása, a tervező által tervezett burkolás, burkoló lapok mennyisége (általában 5-5 m hosszon burkolni szoktuk), vagy más megoldás a tervező javaslata alapján.

A „monolit beton szerkezet” építés a keretelemek alatti alaptest építésére értendő.

Üdvözlettel

Boros Hajnalka Márta

hidász szakaszmérnök



MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Pályafenntartási Főnökség

7623 Pécs, Indóház tér 2. VI. em.

Tel.: 00361 515 4229; Fax: 00361 515 4229


Mobil: 003630 738 2979

Email: boroshm@mav.hu

boros.hajnalka.marta@mav.hu

Honlap: www.mav.hu

A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről. A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, a biztonsági szervezet – vezetői ellenőrzés céljából – betekinthez tartalmába, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön!



Kérem, vigya a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt!

From: Udvarhelyi Ádám

Sent: Monday, January 04, 2016 12:53 PM

To: Kenderesi Irén; Boros Hajnalka Márta; Katona István; Siliga Ervin

Cc: Borbély Tamás; Ferenczi 2 Zoltán; Kovács Iván; Mészáros Judit; Mészáros 3 Balázs

Subject: MÁV FKG Kft. MLD - Zalakomári kerethíd tervezése kérdések

Kedves Címzettek!

A MÁV FKG Kft. a 30-as vonalon, 2016.03.16. – 03.25. között vágányzárban Zalakomár – Zalaszentjakab állomások között a 2020+87 hm. szelvényben kerethidat fog építeni. A kivitelezéshez a megfelelő szervek (TEB, Üzemeltető, Vízügy) általi jóváhagyott terv szükséges.

A tervet a MÁV FKG Kft. alvállalkozó bevonásával készíteti. Ennek a pályáztatását elkezdtük és ezzel kapcsolatosan az árajánlat adást megelőzően a felmerült kérdéseket tisztázni szükséges.

Jelenleg az **ajánlatadó tervezők** az alábbi kérdéseket vetették fel:

- „Tudunk arról információt kapni, hogy kik ezeknek a vízfolyásoknak a kezelői, vagy esetleg azt is a tervezőnek kell „kinyomozni?” Esetleg történtek már egyeztetések is a nyílásméretre vonatkozólag? Vízügyi egyeztetés szempontjából mennyire vannak előkészítve a munkák?”

Ezenfelül a kivitelező részéről az alábbi felvetések merültek fel **az üzemeltető felé:**

- Pontosan mit takar a „vízvezető csatorna átalakítása, felújítása”?
- Milyen „monolit beton szerkezetet kell építeni”?

Ezenfelül a kivitelező részéről az alábbi felvetések merültek fel **a TEB felé:**

- A képeken látható, hogy a jelenlegi kerethíd mellett súlyokkal felszerelt felsővezeték tartó oszlop helyezkedik el. Ez nagy valószínűséggel a kivitelezést során a munkagödör kiemelést akadályozni fogja! Megoldható ennek arrébb helyezése? Ugyan a leendő tervezőt kérni fogjuk, hogy térjen ki ennek egyeztetésére is, de a majdani kivitelezés során elképzelhető a saját (TEB-es) kapacitással történő áthelyezés?

Az alvállalkozóiknak az ajánlatukat ezen hét péntekéig meg kell adniuk. Ezért kérem, hogy erre az e-mailre a mai nap során, de legkésőbb holnap (2016.01.05) 10:00-ig válaszolni szíveskedjete!

Tájékoztatásul csatoltan küldöm a nálunk lévő létesítményjegyzéket, képet a műtárgyról, rendelkezésre álló terveket, valamint a műtárgy elhelyezkedését!

Üdvözlettel és köszönettel:

Udvarhelyi Ádám

Előkészítő mérnök

Műszaki Üzletág – Építési Főmérnökség

Mérnöki Létesítmények Divízió

e-mail: udvarhelyi.adam@fkg.hu

mobil: +36-30/581-9597

MÁV FKG Kft.

5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

Tel.: 06-30/435-8680

Budapesti központ:

1102 Budapest, Kőér u. 2/D

Tel.: 06-1/432-8700