Ütemterv:Ádánd -Siófok 946+66 sz.

vágányzár ideje: 2015. 04.20-toll 07:00-órától – 2015. 06. 01-én 15:00-óráig (43 nap)

Munkafolyamat	Munkafolyamatot végzi	munkavégzés ideje	4. 20.	4. 21.	4. 22.	4. 23.	4. 24.	4. 25.	4. 26.	4. 27.	4. 28.	4. 29.	4. 30.	5. 1.	5. 2.	5. 3.	5. 4.	5. 5.	5. 6.	5. 7.	5. 8.	5. 9.	5. 10.	5. 11.	5. 12.	5. 13.	5. 14.	5. 15.	5. 16.	5. 17.	5. 18.	5. 19.	5. 20.	5. 21.	5. 22.	5. 23.	5. 24.	5. 25.	5. 26.	5. 27.	5. 28.	5. 29.	5. 30.	5. 31.	6. 1.
48 r. felépítmény és a terelősin bontása hídon + csatlakozó pályában (2x15 m)	MÁV FKG KFt. Siófok épvez.	ápr. 20-21																																											
Felvonulási terület kialakítása (bozót és cserjeirtás 10m/40)	MÁV FKG KFt. SZF Hidász	ápr. 20-21																																											
Szakanyagok szállítása	MÁV FKG KFt. SZF Hidász	ápr. 20-21																																											
Állvány építés/bontás	Korr. Alvállalkozó	ápr. 20-24 /máj.26-29	AV	AV	AV	AV	AV																																AV	AV	AV	AV			
Acélszerkezet védőfóliázása	Korr. Alvállalkozó	ápr. 20-24	AV	AV	AV	AV	AV																																						
Acélszerkezet előkészítése homokszórással (1741 m²	Korr. Alvállalkozó	ápr. 23-máj. 25.				AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV							
Acélszerkezet karbantartó mázolása (teljes felület járólemezekkel és korláttal együtt) 1741m²	Korr. Alvállalkozó	ápr. 25-máj. 27.						AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV					
Hossztartók karbantartó mázolása	Korr. Alvállalkozó	ápr. 25-máj. 17.						AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV	AV															
Járólemez és hídgerenda bontása.	MÁV FKG KFt. SZF Hidász	ápr. 21-24																																											
Járólemezek visszaépítése	MÁV FKG KFt. SZF Hidász	máj. 27-29																																											
Szigetelés felújítása végponti hídfőnél (háttöltés szigetelés felújítása (1,8x6 m) mély ig. felületek előkészítése szigetelés kialakítása Servidek anyaggal, új dréncsöves szivárgó beépítésével.	MÁV FKG KFt. SZF Hidász	ápr. 27-30																																											
Terfiles georács beépítése háttöltés fölé (2x25 m²	MÁV FKG KFt. SZF Hidász	ápr. 27-30																																											
Szigetelés felújítása kezdőponti hídfőnél (háttöltés szigetelés felújítása (1,8x6 m) mély ig. felületek előkészítése szigetelés kialakítása Servidek anyaggal, új dréncsöves szivárgó beépítésével.	MÁV FKG KFt. SZF Hidász	ápr. 27-30																																											
Hídgerendák megmunkálása szintezése (67 db)	Székesfehérvár Hidász	máj.04-22																																											
Hídgerenda lekötése szintezése ,járólemez vissza építése (67 db)	MÁV FKG KFt. SZF Hidász	máj. 20-30																																											
Vágány építés kezdő és végpont (2x15) méter hosszon	MÁV FKG KFt. Siófok épvez.	máj. 01-04																																											
Alsó ágyazat készítése új zúzott kőből réteges tömörítéssel (40 m³)	MÁV FKG KFt. Siófok épvez.	máj. 01-04																																											
Felső ágyazat készítése új zúzott kőből tömörítés nélkül (20 m³)	MÁV FKG KFt. Siófok épvez.	máj. 01-04																																											
48 r. felépítmény és a terelősin építése hídon + csatlakozó pályában	MÁV FKG KFt. Siófok épvez.	máj. 30-júni. 01																																											
Vágányszabályozás KIAG -al	MÁV FKG KFt. Siófok épvez.	máj. 31-júni. 01																																											
Vasbetonfelületek és vizsgáló lépcső javítása ,felületkezelése ,felületvédelme (1cm vastagságban 160m²)	Székesfehérvár Hidász	ápr. 27-máj.22																																											
Rézsűkúpok burkolatának javítása, pótlása,igazítása (340 m²)	Székesfehérvár Hidász	ápr. 27-máj.22																																											